

# Protokoll 1: Ausführung

## Protokollführung durch den Errichter

Objekt: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Objekt Nr. : \_\_\_\_\_

Objektteil:	Gesamte Fassade	<input type="checkbox"/>	Nord-West Fassade	<input type="checkbox"/>
	Nord Fassade	<input type="checkbox"/>	Nord-Ost Fassade	<input type="checkbox"/>
	Ost Fassade	<input type="checkbox"/>	Süd-Ost Fassade	<input type="checkbox"/>
	Süd Fassade	<input type="checkbox"/>	Süd-West Fassade	<input type="checkbox"/>
	West Fassade	<input type="checkbox"/>		

<b>Informationsfluss an den Gesamtleiter:</b>	erledigt	Datum:
Abnahme des Untergrundes (gem. 9.2.2.2. Abs. b)	<input type="checkbox"/>	_____
Kontr. Systemkomponenten (gem. 9.2.2.2. Abs. c)	<input type="checkbox"/>	_____
Eigenkontrolle Verarbeiter (gem. 9.2.2.2. Abs. e)	<input type="checkbox"/>	_____
Protokoll an GS weitergeleitet (gem. 9.2.2.3.)	<input type="checkbox"/>	_____

### Abnahme des Untergrundes:

Untergrund:

Backstein	<input type="checkbox"/>
Stahlbeton	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>

	In Ordnung	Mangelhaft	Bemerkungen
• Ebenheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Sauberkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Tragfähigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Feuchtigkeitsgehalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Ausführung Dachrand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Feuerwiderstand 30 Minuten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Nichtbrennbarkeit (RF1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Dachform:

Flachdach	<input type="checkbox"/>
Steildach	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>

Dachübergänge:

Ausführung nach STP Ziffer 6.5 Abb. 21/25	<input type="checkbox"/>
Ausführung nach STP Ziffer 6.5 Abb. 22/26	<input type="checkbox"/>
Ausführung nach STP Ziffer 6.5 Abb. 23/27	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>

Kragplatten:

Ausführung nach STP Ziffer 8.2 Abb. 41	<input type="checkbox"/>
Ausführung nach STP Ziffer 8.2 Abb. 42	<input type="checkbox"/>
Ausführung nach STP Ziffer 8.2 Abb. 46	<input type="checkbox"/>
Ausführung nach STP Ziffer 8.2 Abb. 47	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>

# Protokoll 1: Ausführung

## Protokollführung durch den Errichter

**Bewegungsfugen/Gebäudetrennfugen:**

Ausführung nach STP Ziffer 8.6 Abb. 58	<input type="checkbox"/>
Ausführung nach STP Ziffer 8.6 Abb. 59	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>

### Anlieferung der Systemkomponenten:

Art der Systemkomponenten:	In Ordnung	Mangelhaft	Bemerkungen
• Klebemörtel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Wärmedämmung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Brandriegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Dämmstoffdübel für Brandriegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Grundputz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Bewehrung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Deckputz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Deckschicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----

Checkliste:	Ja	Nein	Bemerkungen
• Etikette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Foto Etikette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Sachgerechte Lagerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----

### Eigenkontrolle des Verarbeiters:

Verarbeitung Brandriegel:	In Ordnung	Mangelhaft	Bemerkungen
• Ausführung nach Plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Verklebung der Brandriegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Dichte Stossausbildung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Verklebung bei Innenecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Verdübelung der Brandriegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Lage der Brandriegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Durchgängigkeit/Umlaufend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----

Anschlüsse an:	In Ordnung	Mangelhaft	Bemerkungen
• Fensterleibungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Seitlich an Balkone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----

Anhänge zum Protokoll:

<input type="checkbox"/> Pläne	<input type="checkbox"/> Genehmigung QSV
<input type="checkbox"/> Bautagebuch	<input type="checkbox"/> Dokumentation Musterflächen
<input type="checkbox"/> Fotos	

Adresse Errichter/Verarbeiter: ..... ..... ..... .....	Adresse QS-Verantwortlicher: ..... ..... ..... .....
--	--

Ort und Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift:  
Errichter/Verarbeiter:  
\_\_\_\_\_

Unterschrift:  
QS-Verantwortlicher:  
\_\_\_\_\_